

Inbedrijfsname op locatie door Altop International

* Inbedrijfsname op locatie is niet standaard meegenomen in de opdracht. Opdracht voor IBS moet vermeld zijn in de opdrachtbevestiging van Altop International.

Inbedrijfsname op locatie kan enkel en alleen worden uitgevoerd als:

- De filters zijn geplaatst; Filters moeten zijn geplaatst.
- De bevochtigers zijn aangesloten (indien aanwezig)
- De recirculatiepompen aangesloten (indien aanwezig)
- De 3 weg kleppen zijn geïnstalleerd (indien aanwezig)
- De koeltechnische montage is uitgevoerd (Indien aanwezig)
- Er spanning is op de luchtbehandelingkast
- Er een data kabel is aangesloten. (indien aanwezig)
- Het kanaalwerk is aangesloten.
- De luchtbehandelingkast(en) makkelijk en veilig bereikbaar is/ zijn.

Bij IBS is het volgende inbegrepen:

- Controle van compleetheid
- Controle bekabeling
- Slangen drukverschilmeting controleren
- Sensoren op juiste locatie geplaatst
- Servomotoren bedienbaar met handbediening
- Kleppenregister controle (vrij van obstructie)
- Controle van bekabeling DX units (Positionering in schakelkast controleren)
- Elektrische heater aangesloten
- Netwerk /IP Adres invoeren
- Controleren van filters
- Back-up maken van instelling maken



* Indien boven genoemde zaken op locatie niet geregeld blijken, zal een inbedrijfsname op een ander moment moeten plaats vinden. De gemaakte kosten zullen 100% worden doorberekend.